



PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

ENTIDAD:	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	FECHA GENERACIÓN:	2025-03-08
INFORME:	DNA2-0046-2022	USUARIO:	CARRANZA ROMO MONICA PATRICIA
ALCANCE:	al proceso de regulación y aprobación de las construcciones del predio 130800, perteneciente a la EPN; a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, fiscalización, liquidación, recepción y uso de los contratos 043-2017-PCP y su complementario; y, 011-2018-PCP y su modificatorio, suscritos por la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL y entidades relacionadas		
PERIODO EXAMINADO:	DESDE: 2017-01-01 HASTA: 2022-01-21		

RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTORES CON DISPOSICIÓN				
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
1. Dispondrá al Director/a Administrativo, verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución.	Al Rector/a	Rectora	Disponer que verifique que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisiciones de bienes y servicios; y, con sujeción a los modelos y formatos oficiales, a fin de garantizar la participación de proveedores relacionados con el objeto contractual que permita obtener mejores condiciones técnicas para la institución.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0356-M, de 20 de julio de 2022
		Director Administrativo	Solicitar al personal de la Dirección Administrativa verificar que los documentos preparatorios y precontractuales, se encuentren alineados con la modalidad de	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-DA-2022-3485-M, de 3 de agosto de 2022.

			contratación y necesidad institucional, ya sea a través de la ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios.			
		Director Administrativo	Informar sobre acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación, socializar formatos de estudio de mercado, informe de necesidad, términos de referencia, catálogo electrónico, ínfima cuantía, producción nacional, régimen especial y subasta inversa electrónica; formatos de especificaciones técnicas y términos de referencia de Menor Cuantía, Cotización y Licitación de Obras y Servicios; y Consultoría Directa y Lista Corta	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI, de 23 de diciembre de 2022; Memorando Nro. EPN-DA-2022-4122-M, de 8 de septiembre de 2022; Memorando EPN-DA-2022-4554-M, de 28 de septiembre de 2022.
		Director Administrativo	Difundir los formatos para Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Ínfima Cuantía y Catálogo Electrónico en cumplimiento a la presente recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7551-M, de 31 de Octubre de 2023
		Directora Administrativa	Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023.
		Directora Administrativa	Informar a la Rectora que se socializaron los formatos para cada proceso en septiembre 2022, evidencias enviadas en Memorando Nro. EPN-DA-2022-0039-MI de 23 de diciembre de 2022 e informado con memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
		Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M, de 5 de junio de 2023.

Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M.
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficios circulares con los cuales se emiten lineamientos	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "Solicitud de Requerimientos para Reforma del Plan Anual de Contratación - PAC 2024 de la EPN; y, formatos actualizados de los	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos

			diversos procedimientos de contratación pública. Disposición respecto a la información pública de pagos. "			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en el reporte de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones reaclizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con las acciones realizadas.	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y sus anexos
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero

			febrero de 2025 el director administrativo comunica que Durante el mes de enero no se ha recibido solicitud de inicio de procesos, sin embargo, se continúa dando cumplimiento a las disposiciones realizadas mediante mediante circular Nro. EPN-DA-2025-0001-C de 21 de enero de 2025.			de 2025
--	--	--	--	--	--	---------

1. Dispondrá a las unidades requirentes que elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad	A la Rector/a					
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a las unidades requirentes, elaboren el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto, los cuales estarán relacionados con el objeto de la contratación, a fin de garantizar que los valores establecidos se encuentren acorde con los precios del mercado a la fecha de adquisición y ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad.	2022-07-25	2023-12-31	Circular Nro. EPN-R-2022-0006-C, de 25 de julio de 2022.
		Director de Planificación	Disponer a los Responsables de Fiscalización de la Dirección de Planificación que para la construcción del presupuesto referencial se debe considerar la última información generada por la Cámara de la Industria de la Construcción, y en caso de no disponer la información requerida esta se generará mediante análisis de precios unitarios con proformas actualizadas, por parte de los técnicos responsables de la etapa preparatoria de acuerdo a la normativa establecida; además de solicitar que en	2022-10-19	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0010-C, de 19 de octubre de 2022.

			el caso de generar el análisis de precios unitarios - APUs y obtener el presupuesto referencial mediante el sistema INTERPRO, se generen los reportes directo desde el sistema y se remitan los mismos en el expediente de los procesos sin ser tabulados en Microsoft excel, esto con el objetivo de evitar errores involuntarios y humanos.			
		Directora Administrativa	Informar el cumplimiento a la presente recomendación, adjunta un estudio de mercado.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0040-MI, de 23 de diciembre de 2022.
		Directora Administrativa	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta dos estudios de mercado.	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M, de 5 de abril de 2023
		Director Administrativo	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y estudio de mercado
		Director Administrativo	Informar el seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, adjunta estudio de mercado	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.

	esta recomendación.			
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.

Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está realizando el análisis de precios unitarios con proformas actualizadas".	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024
Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficio circular EPN-DA-2024-0008-C, en el cual manifiesta: "operadores en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos

			–SOCE- de la Dirección Administrativa, para la correcta tramitación y ejecución de los procedimientos sometidos a la LOSNCP, su reglamento, normativa secundaria y demás resoluciones emitidas por el SERCOP, la constatación y verificación..."			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO".	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta emisión de disposiciones ".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos

			actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO.			
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó sobre el avance de las recomendaciones. En este sentido, se informó que, Memorando Nro. EPN-DP-2024-1963-M de 27 de agosto de 2024, se recordó el cumplimiento recomendación No. 1- Informe DNA2-0094-2023 y recomendación No.1- Informe DNA2-0046-2022, considerando que se encuentran varios procesos de contratación de obras de infraestructura en su etapa preparatoria; así también, se comunique sobre su cumplimiento. Mediante Memorando Nro. EPN-DP-2024-2060-M de 04 de septiembre de 2024, la Arq. Carla Moreno informó que, en referencia a los procesos de contratación a su cargo: "Adecuación de la Facultad de Eléctrica y Electrónica en el edificio 16" y "Adecuación de oficinas de docentes y baterías sanitarias en los edificios 15 y 17 de la Escuela Politécnica Nacional", se ha cumplido con ambas recomendaciones para cada uno de los procesos, para lo cual se adjuntan al presente los prespue	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024,	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024

			durante el mes de septiembre el equipo de la gestión de infraestructura preparó la documentación para el proceso de contratación del "Sistema de extinción y detención de incendios de LIAVMS", entre ellos, el presupuesto presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos.			
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2473-M de 25 de octubre de 2024, se solicitó al Sr. Rector de la EPN, la autorización de inicio y elaboración de pliegos para "Sistema de Extinción y Detección de Incendios LIAVMS", en el cual se encuentra adjunta la documentación del proceso, entre ellos, el presupuesto presupuesto referencial que incluye el análisis de precios considerando los parámetros establecidos.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, Durante el mes de noviembre no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no ha realizado el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto.	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, durante el mes de diciembre no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no ha realizado el	2025-01-10	2025-01-10	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos

			presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto. No obstante, se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante el mes de enero 2025 no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no ha realizado el presupuesto referencial incluyendo el análisis de precios considerando los parámetros establecidos para el efecto. No obstante, se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO.	2025-02-27	2025-02-28	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante el mes de febrero 2025 no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no ha realizado el presupuesto referencial incluyendo el análisis de	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

			precios considerando los parámetros establecidos para el efecto. No obstante, se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO.			
--	--	--	--	--	--	--

<p>2. Dispondrá al Director/a Administrativo/a, supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.</p>	<p>A la Rector/a</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rectora</td> <td>Disponer al Director Administrativo para que supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.</td> <td>2022-07-20</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2022-0352-M, de 20 de julio de 2022</td> </tr> <tr> <td>Director de Planificación</td> <td>Solicitar al personal de la Dirección Administrativa, supervisar que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas financieras y legales para la entidad.</td> <td>2022-08-03</td> <td>2022-08-03</td> <td>Memorando Nro. EPN-DA-2022-3484-M, del 03 de agosto de 2022.</td> </tr> <tr> <td>Directora Administrativa</td> <td>Informar sobre cumplimiento de la recomendación, adjunta acta de calificación.</td> <td>2022-12-23</td> <td>2022-12-23</td> <td>Memorando Nro. EPN-DA-2022-0041-M y acta de calificación</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rectora	Disponer al Director Administrativo para que supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0352-M, de 20 de julio de 2022	Director de Planificación	Solicitar al personal de la Dirección Administrativa, supervisar que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas financieras y legales para la entidad.	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-DA-2022-3484-M, del 03 de agosto de 2022.	Directora Administrativa	Informar sobre cumplimiento de la recomendación, adjunta acta de calificación.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0041-M y acta de calificación			
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																			
		Rectora	Disponer al Director Administrativo para que supervise que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas, financieras y legales para la entidad.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0352-M, de 20 de julio de 2022																			
		Director de Planificación	Solicitar al personal de la Dirección Administrativa, supervisar que la comisión técnica, en la calificación de ofertas, verifique los requisitos y documentos presentados por los participantes, a fin de garantizar que la adjudicación de los contratos se realice a quienes cumplan con las mejores condiciones técnicas financieras y legales para la entidad.	2022-08-03	2022-08-03	Memorando Nro. EPN-DA-2022-3484-M, del 03 de agosto de 2022.																			
Directora Administrativa	Informar sobre cumplimiento de la recomendación, adjunta acta de calificación.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0041-M y acta de calificación																					

Directora Administrativa	Informar sobre el cumplimiento de la recomendación, adjunta acta	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M
Director Administrativo	Informar sobre el cumplimiento de recomendación, adjunta acta de calificación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento a recomendaciones en la que indica: "En el mes de mayo, las comisiones técnicas no han procedido con adjudicaciones"	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta emisión de disposiciones".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que se cuenta con una base de rubros para toda la gestión de infraestructura construida en relación a los precios actualizados de materiales, mano de obra y equipos con la finalidad de estandarizar los precios unitarios referenciales para cada uno de los nuevos procesos, la cual esta trabajada en el sistema INTERPRO.	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insiste a la Dirección Administrativa en la remisión de información para el cumplimiento de recomendaciones.	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de

			de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.			2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la máxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Memorando Nro. EPN-DA-2024-5968-M de 18-12-2024; Acta de calificación de oferta proceso No. COTO-EPN-2024-003 21-10-2024; Acta de calificación de oferta proceso No. COTO-EPN-2024-003 14-10-2024	2024-12-24	2024-12-24	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y anexos
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo comunica que Durante el mes de Enero no se ha conformado comisiones técnicas para calificación de ofertas.	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025

3. Dispondrá al Director de Planificación, gestione ante los órganos municipales, la obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y “Permiso de ocupación”, correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado “CLUB SANTA FE”, a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer al Director de Planificación, gestione ante	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0353-M, de 20 de julio de

de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones.

	los órganos municipales, la obtención de las licencias metropolitanas urbanísticas y "Permiso de ocupación" correspondientes a las obras de readecuación en el predio 1285212, denominado "CLUB SANTA FE", a fin de regularizar la edificación y obtener la autorización del cuerpo de bomberos con relación al sistema de prevención de incendios y minimizar los riesgos asociados al uso de las instalaciones.			2022.
Director de Planificación	Informar sobre las gestiones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación	2022-09-30	2022-09-30	Memorando Nro. EPN-DP-2022-1967-M, de 30 de septiembre de 2022.
Asistente CEC	Informar por correo electrónico visita de los bomberos y adjunta informe	2023-09-15	2023-09-15	Correo electrónico e informe del Cuerpo de Bomberos.
Rectora	Solicitar al Director de Planificación las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación	2023-11-17	2023-11-17	Memorando Nro. EPN-R-2023-0595-M
Rectora	Insistir sobre el pedido de información de las acciones realizadas y pendientes sobre el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-04	2023-12-04	Memorando Nro. EPN-R-2023-0622-M, de 4 de diciembre de 2023.
Director de Planificación	Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación	2023-12-14	2023-12-14	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2488-M
Directora de Planificación Encargada	Informar sobre las acciones realizadas en relación al cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero

	sobre esta recomendación.			de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Directora de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024
Directora de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024 y anexos
Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024, la Directora de Planificación remite el memorando Nro. EPN-DP-2024-0694-M de 04 de abril de 2024 dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica en el cual se realizó una insistencia con la finalidad de conocer el estado del envío de la consulta al Municipio de Quito sobre la regularización de la construcción del predio El Bosque y conocer las gestiones que se han realizado desde la	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos

			Dirección a su cargo.			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación informa que: "Con Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0287-M de 05 de abril de 2024, la DAJ informó que se consultó a la Administración Zonal Mariscal Sucre del DMQ, indicando que se podría presentar la solicitud de la Regularización de Edificaciones existentes, a fin de que dicho requerimiento pueda ser colocado en una etapa de espera. - Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-0790-M de 19 de abril de 2024, la DP solicitó que, antes de iniciar cualquier gestión administrativa dentro de la EPN, para la obtención de la LMU 22, es necesario que se solicite de forma oficial a la Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo), a la cual corresponde el predio de la sede "El Bosque", que se proporcione una copia certificada de la resolución de legalización del predio Nro. 1285212. - Con Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0376-M, 06 de mayo de 2024, el director jurídico informó que el predio cuenta con la Resolución No.	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Con Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0317-M de 11 de junio de 2024, el CEC informó que en	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024

			<p>alcance al Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0274-M, con oficio No. CEC-EPN-DIR-2024-0055-ODIR, de 10 de junio de 2024, se ha procedido a remitir al Cuerpo de Bomberos de Quito, los estudios que fueron levantados para las adecuaciones de la sede El Bosque, para que esto sea revisado y se pueda obtener las observaciones necesarias previo a la implementación. Con Memorando Nro. EPN-CEC-DIR-2024-0348-M de 25 de junio de 2024, el CEC informa que en alcance al memorando No. EPN-CEC-DIR-2024-0317-M, el Centro procedió a remitir al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, los estudios que se tenían sobre el sistema contra incendios de la sede El Bosque. Mediante oficio Nro. CBDMQ-CIEE-2024-0074-O, del 20 de junio de 2024, el Ing.</p>			
		<p>Directora de Planificación</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el que indica: "Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1640-M y Memorando Nro. EPN-DP-2024-1641-M de 16 de julio de 2024, se designó al Ing. Alexis Tuza y M.Sc. Ricardo Gordón como técnicos responsables de subsanar las observaciones realizadas a los planos de sistema contra incendios del Predio "Club Santa Fe" (El Bosque) dentro de sus competencias profesionales. Para lo cual deberán revisar la</p>	<p>2024-08-05</p>	<p>2024-08-05</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y anexos</p>

			información adjunta y realizar las inspecciones necesarias con la finalidad de contar con los productos requeridos para el trámite correspondiente a la obtención de visto bueno por parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito".			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Dirección de Planificación informó sobre la implementación de las recomendaciones al mes de agosto e informó que, el equipo de la gestión de infraestructura se encuentra trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, El equipo de la gestión de infraestructura se encuentra trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, El equipo de la gestión de infraestructura se encuentra trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024

			revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.			
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024, El equipo de la gestión de infraestructura continúa trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M 10 de enero de 2025, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2867-M de 18 de diciembre de 2024, se solicitó al Ing. Alexis Leandro Tuza, Responsable de Infraestructura y M.Sc. Ricardo Daniel Gordón, Responsable de Infraestructura, información estado proceso sistema contra incendios predio "Club Santa Fe".	2025-01-10	2025-01-10	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 enero de 2025 y sus anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante el mes de enero 2025, el equipo de la gestión de infraestructura continúa trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante el mes de febrero 2025, el equipo de	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

			la gestión de infraestructura continúa trabajando en el sistema contra incendios del predio "Club Santa Fe" (El Bosque), una vez que se cuente con los estudios, se enviará al CEC para la revisión con el Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito.			
--	--	--	---	--	--	--

4. Dispondrá a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos.	Al Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a las unidades requirentes que previo a la realización de un proceso de contratación se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de recursos.	2022-07-25	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0360-M, de 25 de julio de 2022
		Director de Planificación	Disponer a los Responsables de Fiscalización y de Planificación considerar en los documentos previos de la fase preparatoria para un proceso de contratación adjuntar Informe de necesidad, términos de referencia - TDR o Especificaciones Técnicas, Presupuesto Referencial, Análisis de Precio Unitario - APUs, Fórmula Polinómica, Especificaciones Técnicas de los rubros, solicitud de certificación POA , Certificación POA, Documentación de respaldo que evidencia la necesidad, Planos Estudios completos y definitivos que incluyan (Estudios de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad).	2022-11-01	2023-12-31	Circular Nro. EPN-DP-2022-0011-C, de 01 de noviembre de 2022.

Directora Administrativa	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M y adjuntos
Director Administrativo	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-3459-M y adjuntos
Director Administrativo	Informar el cumplimiento de esta recomendación y adjunta documentación de respaldo	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M y adjuntos
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Directora Administrativa	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2022-12-23	2022-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0042-MI, de 23 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M, de 5 de julio de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-

	las acciones realizadas en relación con esta recomendación.			2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio e 2023
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023
Director de Planificación	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la rectora sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director Administrativo	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024, adjuntos reportados en quipux anteriores.
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Director de Planificación	Enviar a la Delegada de Seguimiento de Recomendaciones informes de pre factibilidad y factibilidad como medios de verificación del cumplimiento a la recomendación No. 4.	2023-12-15	2023-12-15	Correo electrónico de 15 de diciembre de 2023 y adjuntos.
Dirección de Planificación	Informar al rector sobre las acciones realizadas en relación con esta	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024

			recomendación.			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Mediante Memorando Nro. EPN-DP-2024-0099-M de 25 de enero de 2024, se informó la disposición emitida por la máxima autoridad con Memorando Nro. EPN-R-2022-0360-M y, se actualizó la disposición referente a adjuntar en la documentación de la etapa preparatoria lo siguiente: informe de necesidad, términos de referencia o especificaciones técnicas, presupuesto referencial, análisis de precio unitario, fórmula polinómica, especificaciones técnicas de los rubros, solicitud de certificación POA, certificación POA, documentación de respaldo que evidencia la necesidad, planos, estudios completos y definitivos que incluyan: estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad e	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024

			informe de viabilidad. Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales constan el informe de p			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 el Director Administrativo, remite el oficio circular EPN-DA-2024-0008-C, en el cual operadores en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador –SOCE- de la Dirección Administrativa, para la correcta tramitación y ejecución de los procedimientos sometidos a la LOSNCP, su reglamento, normativa secundaria y demás resoluciones emitidas por el SERCOP, la constatación y verificación...	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales constan el informe de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes; en este sentido, se remite como evidencia los expedientes de los nuevos procesos que se están realizando desde la gestión de infraestructura de la Dirección de Planificación: Adecuaciones para el Estadio Politécnico y Pista	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			Atlética para la Escuela Politécnica Nacional" y "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional".			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones en esta recomendación no se reporta acción.	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Dirección de Planificación remitió el avance mensual de recomendaciones, en el cual se informa que: el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales constan el informe de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes.	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus anexos
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación reportó el avance del seguimiento de las recomendaciones, en este sentido, se informo que, no se realizaron nuevos estudios durante el mes de agosto, puesto que ya se encuentran en la etapa precontractual, los procesos planteados para el 2024.	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de

			<p>noviembre de 2024, durante el mes de septiembre el equipo de la gestión de infraestructura preparó la documentación para el proceso de contratación del "Sistema de extinción y detección de incendios de LIAVMS", entre ellos, los estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad en coordinación con el área requirente.</p>			<p>noviembre de 2024</p>
		Director de Planificación	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>	2024-11-11	2024-11-11	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>
		Director de Planificación	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, Durante el mes de noviembre no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no se verificó que se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos. No obstante, se toma considerará las próximos procesos.</p>	2024-12-18	2024-12-18	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024</p>
		Director de Planificación	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, durante el mes de diciembre no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no se verificó que se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes</p>	2025-01-10	2025-01-10	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos</p>

			correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos. No obstante, esta recomendación ya se implementó en la etapa preparatoria de los procesos de contratación realizados en meses anteriores.			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, durante los meses de enero y febrero 2025 no se realizó ningún proceso nuevo de contratación de obras, por lo que no se verificó que se cuente con estudios completos y definitivos que incluya estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como, los documentos habilitantes correspondientes, a fin de garantizar que se cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados, y precautelar el uso eficiente de los recursos. No obstante, esta recomendación ya se implementó en la etapa preparatoria de los procesos de contratación realizados en meses anteriores.	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

5. Dispondrá a los directores Administrativo y Jurídico, que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión técnica / legal del contenido, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto.	A la Rector/a	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN
		Rectora	Disponer a la Directora Administrativa y Directora de Asesoría Jurídica que previo a la elaboración de los pliegos y contratos, revisen que la sumatoria del coeficiente de los competentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1, así como efectúen una revisión	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0354-M

	técnica / legal del contenido, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro de plazos establecidos en el cronograma de obra o proyecto.			
Rectora	Disponer al Director de Planificación que previo a que la Dirección Administrativa y Dirección de Asesoría Jurídica elaboren los pliegos y contratos, revise que la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0387-M
Rectora	Disponer al Director Administrativo, de Planificación y de Asesoría Jurídica que en forma conjunta implementen esta recomendación.	2022-08-10	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0388-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2022-11-01	2023-11-01	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2260-M
Directora Administrativa	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2022-12-23	2023-12-23	Memorando Nro. EPN-DA-2022-0043-MI
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación adjuntando los medios de verificación	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M y adjuntos
Directora Administrativa	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación (contrato)	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-1921-M
Directora de Asesoría Jurídica Encargada	Disponer a los Especialistas Jurídicos 1 el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-08-03	2023-08-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0617-M
Director de Asesoría	Informar a la Rectora el	2023-11-07	2023-11-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-

Jurídica	cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación			2023-0887-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación.	2023-12-12	2023-12-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-11-04	2022-11-04	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2293-M, de 4 de noviembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0115-M, de 3 de febrero de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M, de 9 de febrero de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-03	2023-03-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0188-M, de 3 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M, de 10 de marzo de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-04-19	2023-04-19	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0758-M, de 19 de abril de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar al Rector Subrogante las acciones realizadas sobre esta recomendación.	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M, de 28 de abril de 2023.
Directora Administrativa	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-10	2023-05-10	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2762-M, de 10 de mayo de 2023.

Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M, de 12 de mayo de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M, de 5 de junio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M, de 15 de junio de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0531-M, de 5 de julio de 2023.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M, de 12 de julio de 2023.
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-08	2023-08-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M, de 8 de agosto de 2023.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0724-M, de 8 de septiembre de 2023.
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-09-13	2023-09-13	Memorando Nro. EPN-DA-2023-6103-M, de 13 de septiembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-10-31	2023-10-31	Memorando Nro. EPN-DA-2023-7549-M, de 31 de octubre de 2023
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M, de 9 de noviembre de 2023
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-11-27	2023-11-27	Memorando Nro. EPN-DA-2023-8373-M, de 27 de noviembre de 2023
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DA-2023-2533-M, de 26 de diciembre de 2023.
Director de Asesoría	Informar al Rector sobre las	2024-01-05	2024-01-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-

Jurídica	acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			2024-003-M, de 5 de enero de 2024.
Director Administrativo	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-01-08	2024-01-08	Memorando Nro. EPN-DA-2024-0071-M, de 8 de enero de 2024.
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora Subrogante sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-02-06	2024-02-06	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0126-M, de 6 de febrero de 2024
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-03-07	2024-03-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024.
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora el cumplimiento de la presente recomendación y adjuntar medios de verificación	2023-10-12	2023-10-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M, de 12 de octubre de 2023
Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación a esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "El abogado José Vega, informó mediante correo institucional que, durante el mes de marzo de 2024, en la Dirección de Asesoría Jurídica no se revisaron proyectos de contrato, se adjunta correo electrónico".	2024-05-29	2024-08-29	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024
Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			Dirección Administrativa remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está verificando que la sumatoria de los coeficientes de la fórmula polinómica sea igual a la unidad."	2024-06-04	2024-06-04	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024 el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "se revisó un proyecto de contrato, se adjunta reporte elaborado por el Ab. Vega, no se contempló la fórmula polinómica puesto que no es un contrato de obra conforme a la normativa legal vigente, si se efectuó la revisión legal del mismo".	2024-06-11	2024-06-11	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento de recomendaciones en el que	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos

			manifiesta que: " En el mes de mayo no se han levantado procedimientos en los que se establezca reajuste de precios"			
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborado los nuevos procesos de contratación en los cuales se está verificando que la sumatoria de los coeficientes de la fórmula polinómica sea igual a la unidad; en este sentido, se remite como evidencia el proceso de "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional", que debido a su tipo de contratación (menor cuantía), cuenta con la verificación de la fórmula".	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se han elaborado pliegos o contratos con fórmula polinómica de reajuste de precios".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0633-M de 23 de julio de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de	2024-07-23	2024-07-23	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0633-M de 23 de julio de 2024

			seguimiento en el que manifiesta: "El abogado José Vega, informó mediante correo institucional que, durante el mes de mayo de 2024, en la Dirección de Asesoría Jurídica no se revisó proyectos de contratos, se adjunta correo electrónico emitido por el Ab. Vega".			
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que, al momento el equipo de la gestión infraestructura, se encuentra elaborando los nuevos procesos de contratación en los cuales se está verificando que la sumatoria de los coeficientes de la fórmula polinómica sea igual a la unidad; en este sentido, se remite como evidencia el proceso de "Adecuaciones de Oficinas de la Dirección de Gestión de la Información y Procesos", que debido a su tipo de contratación (menor cuantía), cuenta con la verificación de la fórmula.	2024-08-05	2024-08-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus documentos adjuntos
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó sobre el avance en la implementación de recomendaciones; en este sentido se indicó que, para los procedimientos de cotización de obra, el equipo de infraestructura, ha establecido la metodología para la definición de la fórmula polinómica en especificaciones técnicas de contratación de obra, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente,	2024-09-25	2024-09-25	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024

			la cual será definida una vez que se que determine el presupuesto referencial de la oferta ganadora. En relación a los procesos de menor cuantía, se determina la fórmula polinómica al momento de establecer el presupuesto referencial para este tipo de contratación.			
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, Durante el mes de septiembre el equipo de la gestión de infraestructura preparó la documentación para el proceso de contratación del "Sistema de extinción y detección de incendios de LIAVMS", entre ellos, la aplicación de la fórmula polinómica.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, se informó que, con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2473-M de 25 de octubre de 2024, se solicitó al Sr. Rector de la EPN, la autorización de inicio y elaboración de pliegos para "Sistema de Extinción y Detección de Incendios LIAVMS", en el cual se encuentra adjunta la documentación del proceso, entre ellos, la aplicación de la fórmula polinómica, la cual fue puesta en consideración de las Direcciones Administrativa y Jurídica, previo a la suscripción de los contratos.	2024-11-11	2024-11-11	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024
		Director de Planificación	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024, Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2232-M de 27 de septiembre de 2024, se remitió la Fórmula	2024-12-18	2024-12-18	Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de diciembre de 2024

			<p>Polinómica de reajuste de precios - Cotización Obras No. COTO-EPN-2024-002, para la ejecución de la "Adecuaciones para el estadio politécnico y pista atlética de la Escuela Politécnica Nacional". Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2751-M de 29 de noviembre de 2024, se informó a la Dirección Administrativa, que el contratista renunció al reajuste de precios COTO-EPN-2024-003 - ADECUACIONES PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, por lo que no aplica realizar la fórmula polinómica. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2788-M de 05 de diciembre de 2024, se dio respuesta al Memorando Nro. EPN-DA-2024-5603-M, mediante el cual la Dirección Administrativa solicitó se remita la fórmula para aplicar el reajuste de precios en el proceso de Cotización Obras No. COTO-EPN-2024-004, para la ejecución de la "ADECUA</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2868-M de 18 de diciembre de 2024, se solicitó al equipo de infraestructura, se informe sobre la implementación de la Recomendación No. 5- Examen DNA2-0046-2022. Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-2870-M de 19 de diciembre de 2024, la Arq. Carla Moreno, informó que, como delegada para la elaboración de los estudios</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos</p>

			de la fase preparatoria del proyecto de remodelación de las oficinas de la Facultad de Ingeniería Mecánica mediante memorando EPN-DP-2024-0206-M, de fecha 05 de febrero de 2024; proceso de Cotización de obra elaborado y publicado en el Portal de Compras públicas: COTO-EPN-2024-004, para la "ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DOCENTES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS 15 Y 17 DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL", además informo que, mediante Memorando EPN-DP-2024-2788-M, de fecha 5 de diciembre de 2024, se remitió a la Dirección Administrativa, la fórmula polinómica para el p			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0696-M de 15 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, solicitó al Director de Asesoría Jurídica que: "remita a la brevedad posible el detalle de las acciones realizadas durante los meses de junio y julio de 2024 y los medios de verificación"	2024-08-15	2024-08-15	Memorando Nro. EPN-R-2024-0696-M de 15 de agosto de 2024
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0938-M de 16 de octubre de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, manifiesta: "A la presente fecha, la Dirección de Planificación de la EPN está gestionando la obtención de la LMU para continuar con la construcción del edificio CEC y que posteriormente se iniciará el proceso que corresponda para que la Av. Toledo ya no forme	2024-10-16	2024-10-16	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0938-M de 16 de octubre de 2024

			parte del predio de la EPN".			
	Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0986-M de 30 de octubre de 2024 el Director de Asesoría Jurídica, manifiesta: "En cumplimiento a la recomendación No. 5 del Informe del examen especial No. DNA2-0046-2022, se deberá revisar que, en los contratos elaborados por la Dirección Administrativa, la sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1; así como, también, el componente legal de los mismos. El abogado José Vega, informó mediante correo institucional que, durante el mes de septiembre de 2024, en la Dirección de Asesoría Jurídica se revisó dos proyectos de contrato, se adjunta reporte elaborado por el Ab. Vega. Con memorando No. EPN-DAJ-2024-0867-M de 26 de septiembre de 2024, se realizó la revisión del borrador del contrato Nro. 018-2024-PCP; el Director de la DAJ informó al Director Administrativo: "(...). 5.2.-Sumatoria del coeficiente de los componentes de la fórmula polinómica del reajuste de precios sea igual a 1: Si ap	2024-10-30	2024-10-30	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0986-M de 30 de octubre de 2024	
	Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insiste a la Dirección Administrativa remita la información referente al seguimiento de recomendaciones.	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024	
	Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024	

			Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones.			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la maxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite: Formula Polinomica Proceso MCO-EPN-2024-002; CONTRATO Nro. 046-2024-PCP "ADECUACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS "Menor Cuantía de Obras Nro. MCO EPN 2024 00 2 de 29-11-2024	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y sus anexos
		Director de Asesoría Jurídica	mediante Memorando Nro. EPN-DAJ-2025-0015-M de 09 de enero de 2025, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que menciona: "Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, en la Dirección de Asesoría Jurídica se revisaron los proyectos de contrato asignados a los abogados:	2025-01-09	2025-01-09	Memorando Nro. EPN-DAJ-2025-0015-M de 09 de enero de 2025

			José Vega, Walter Guerrero, Karina Pérez y Melissa Aguilar, se adjuntan los reportes elaborados por cada abogado, en los cuales se detalla la revisión legal y aplicación de la fórmula polinómica del reajuste de precios conforme a cada proyecto respectivamente.			
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo remite el Memorando No. EPN-DA-2025-M de 20 de enero 2025; Memorando Nro. EPN-DP-2025-0105-M de 21 de enero de 2025, formula polinómica. Y contrato Nro. 001-2025-PCP de 31 de enero de 2025	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0005-M de 06 de enero de 2025, el Ing. José Hurtado, Responsable de Infraestructura, informó que, como responsable de la etapa preparatoria de procesos de contratación de obras "Adecuaciones para el estadio politécnico y pista atlética de la Escuela Politécnica Nacional", "Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales de la Escuela Politécnica Nacional" y "Adecuaciones de oficinas de la Dirección de Gestión de la información y Procesos", que se han definido dos metodologías para la definición de la fórmula polinómica. Por una parte, para los	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

			procesos de menor cuantía de obras; se ha definido a la misma desde las especificaciones técnicas de contratación de obras. Por tanto, previo a la publicación de cada proceso es revisada y se verifica que la sumatoria de los coeficientes sea igual a 1. En este tip			
--	--	--	--	--	--	--

<p>6. Dispondrá y supervisará que los directores de Planificación, Administrativo y Jurídico, realicen las acciones correspondientes para la obtención del "Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión" y conclusión del trámite del "Registro del Estado Actual" del predio 130800 con clave catastral 1020404003, a fin de contar con el "Certificado de Conformidad" y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes en el inmueble de la institución de educación superior, considerado como Patrimonio Cultural Nacional.</p>	<p>Al Rector/a</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJECUTOR</th> <th>ACCIÓN - ACTIVIDAD</th> <th>F. INICIO SUGERIDA</th> <th>F. FINAL SUGERIDA</th> <th>MEDIO VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rectora</td> <td>Disponer a los Directores de Planificación, Administrativo y de Asesoría Jurídica realizar las acciones correspondientes para la obtención del Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión y conclusión del trámite del registro del estado actual del predio 130800 a fin de contar con el certificado de conformidad y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes.</td> <td>2022-07-20</td> <td>2023-12-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-R-2022-0355-M.</td> </tr> <tr> <td>Director de Planificación</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2022-07-28</td> <td>2023-07-28</td> <td>Memorando Nro. EPN-DP-2022-1489-M.</td> </tr> <tr> <td>Directora de Asesoría Jurídica</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2022-08-31</td> <td>2023-08-31</td> <td>Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0532-M</td> </tr> <tr> <td>Director de Planificación</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2022-11-01</td> <td>2023-11-01</td> <td>Memorando Nro. EPN-DP-2022-2261-M</td> </tr> <tr> <td>Directora de Asesoría Jurídica</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2023-01-24</td> <td>2023-01-24</td> <td>Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0049-M</td> </tr> <tr> <td>Directora de Asesoría Jurídica</td> <td>Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.</td> <td>2023-02-03</td> <td>2023-02-03</td> <td>Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-00115-M</td> </tr> </tbody> </table>	EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN	Rectora	Disponer a los Directores de Planificación, Administrativo y de Asesoría Jurídica realizar las acciones correspondientes para la obtención del Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión y conclusión del trámite del registro del estado actual del predio 130800 a fin de contar con el certificado de conformidad y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0355-M.	Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-07-28	2023-07-28	Memorando Nro. EPN-DP-2022-1489-M.	Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-08-31	2023-08-31	Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0532-M	Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-11-01	2023-11-01	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2261-M	Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-24	2023-01-24	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0049-M	Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-00115-M
		EJECUTOR	ACCIÓN - ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDA	F. FINAL SUGERIDA	MEDIO VERIFICACIÓN																															
		Rectora	Disponer a los Directores de Planificación, Administrativo y de Asesoría Jurídica realizar las acciones correspondientes para la obtención del Registro de un inmueble en el Distrito Metropolitano de Quito por omisión y conclusión del trámite del registro del estado actual del predio 130800 a fin de contar con el certificado de conformidad y obtener la Licencia Metropolitana Urbanística que legalice las construcciones existentes.	2022-07-20	2023-12-31	Memorando Nro. EPN-R-2022-0355-M.																															
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-07-28	2023-07-28	Memorando Nro. EPN-DP-2022-1489-M.																															
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-08-31	2023-08-31	Memorando Nro. EPN-DAJ-2022-0532-M																															
		Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2022-11-01	2023-11-01	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2261-M																															
		Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-01-24	2023-01-24	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0049-M																															
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-03	2023-02-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-00115-M																																	

Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-02-09	2023-02-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0319-M
Director de Planificación	Solicitar a la Directora de Asesoría Jurídica la elaboración de la minuta para la unificación de predios.	2023-02-24	2023-02-24	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0394-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-03	2023-03-03	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0188-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-03-10	2023-03-10	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0482-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-05	2023-04-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0280-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-06	2023-04-06	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0656-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar al Rector Subrogante sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-04-28	2023-04-28	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0372-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-05-12	2023-05-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0947-M
Directora de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-05	2023-06-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0443-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-06-15	2023-06-15	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1179-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0531-M
Director Administrativo	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-05	2023-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2023-4217-M

Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-07-12	2023-07-12	Memorando Nro. EPN-DP-2023-1394-M
Directora de Asesoría Jurídica Encargada	Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-08-08	2023-08-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0629-M
Director de Asesoría Jurídica	Reportar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-09-08	2023-09-08	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0724-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-10-12	2023-10-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0825-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-07	2023-11-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-0887-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-11-09	2023-11-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2273-M
Director de Asesoría Jurídica	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-12	2023-12-12	Memorando Nro. EPN-DAJ-2023-1017-M
Directora de Planificación Encargada	Informar al Recto sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2023-12-26	2023-12-26	Memorando Nro. EPN-DP-2023-2533-M
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2022-12-06	2022-12-06	Memorando Nro. EPN-DP-2022-2514-M, de 6 de diciembre de 2022.
Director de Planificación	Informar a la Rectora sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la presente recomendación.	2023-01-09	2023-01-09	Memorando Nro. EPN-DP-2023-0013-M, de 9 de enero de 2023.
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas en relación con esta recomendación.	2024-01-05	2024-01-05	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0003-M, de 5 de enero de 2024
Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-02-06	2024-02-06	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0126-M, de 6 de febrero de 2024
Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las	2024-02-07	2024-02-07	Memorando Nro. EPN-DP-

			acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.			2024-0255-M, de 7 de febrero de 2024.
		Director de Asesoría Jurídica	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-07	2024-03-07	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0188-M, de 7 de marzo de 2024.
		Directora de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-03-13	2024-03-13	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0509-M, de 13 de marzo de 2024
		Dirección de Planificación	Informar al Rector sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de esta recomendación.	2024-04-05	2024-04-05	Memorando Nro. EPN-DP-2024-0702-M, de 05 de abril de 2024
		Directora de Planificación	Mediante memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 la Directora de Planificación remite el oficio Nro. 29-PS-24 de 03 de abril de 2024 mediante el cual el Procurador Síndico GADPP, notificó a la Máxima Autoridad de la EPN que: "(...)" no se han realizado procesos de expropiación en el predio No. 130800 de propiedad de la Escuela Politécnica Nacional ubicada en la calle Toledo de la ciudad de Quito". Remite también, el oficio Nro. EPN-R-2024-0116-O de 5 de abril de 2024 mediante el cual la Máxima Autoridad de la EPN remitió el levantamiento topográfico georreferenciado, rectificando los linderos del predio de la EPN e incluyendo la respuesta remitida por el Consejo Provincial de Pichincha. También remite el oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0509-O de 11 de abril de 2024, mediante, la Directora Metropolitana de Catastro FD5, informó a la Máxima Autoridad de la EPN, que se realizó el	2024-05-17	2024-05-17	Memorando No. EPN-DP-2024-1072-M de 17 de mayo de 2024 y anexos.

			deslinde predial del Campus Rubén Orellana, de manera que se mantiene el lote de mayor área			
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024 el Director de Asesoría Jurídica indica: "la presente fecha la Dirección de Asesoría Jurídica está a la espera de respuesta al memorando No. EPN-DAJ-2024-0129-M de 07 de febrero de 2024, mediante el cual el Director de Asesoría Jurídica solicitó a Rectorado la autorización de gasto, emisión del POA y la respectiva certificación presupuestaria para el pago de la protocolización del oficio No. EPN-R-2024-0008-O. La Dirección Financiera emitió el Memorando Circular No. EPN-DF-2024-0001-C de 20 de febrero de 2024, mediante la cual señala que: "el Ministerio de Economía y Finanzas inhabilitó desde el 05 de febrero de 2024 los íconos de registro, solicitud y aprobación de modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF a todas las instituciones del sector público (...)" por lo que el sistema no permite hacer modificaciones presupuestarias; en consecuencia no se ha recibido respuesta desde la D	2024-05-29	2024-05-29	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0447-M de 29 de mayo de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024, el Rector de la Escuela Politécnica Nacional, solicitó a la Dirección Administrativa	2024-05-31	2024-05-31	Memorando Nro. EPN-R-2024-0466-M de 31 de mayo de 2024

			<p>remita dentro de los cinco primeros días de cada mes, la matriz denominada "Plan de acción para cumplimiento de recomendaciones CGE", con los detalles de las acciones implementada y las fuentes de verificación respectivas de todas las recomendaciones que mantiene la Dirección Administrativa.</p>			
		<p>Directora de Planificación</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024, la Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa "El 22 de abril de 2024, mediante acta de reunión para el Certificado de conformidad Escuela Politécnica, realizada entre representantes de la EPN y del IMP, se estableció que se debe ingresar toda la documentación y planos con implantación y georreferenciación, cuadros de áreas, estado actual y propuesto. El 9 de mayo de 2024, mediante oficio Nro. EPN-R-2024-0155-O, la Máxima Autoridad de la EPN, remitió al Secretario General de la SECRETARIA DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA, la documentación integral para la emisión del certificado de conformidad para el proyecto de la Nueva Biblioteca de la EPN contemplando la renovación de los permisos de construcción del Nuevo Edificio del Centro de Educación Continua y del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Tramite que fue recibido en el IMP el 10 de</p>	<p>2024-06-04</p>	<p>2024-06-04</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1238-M de 04 de junio de 2024 y anexos</p>

			mayo de 2024 con el código de			
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que informa: "El 3 de abril de 2024, mediante oficio 29-PS-24, la prefectura de Pichincha informo a la EPN que no se han realizado procesos de expropiación en el predio 130800 de propiedad de la EPN ubicada en la calle Toledo de la ciudad de Quito. Con oficio Nro. EPN-R-2024-0116-O de 5 de abril de 2024, el Rector de la EPN, solicitó a la Directora Metropolitana de Catastros de la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, se continúe con las gestiones pertinentes para atender la solicitud constante en el oficio Nro. EPN-R-2024-0008-O de 09 de enero de 2024; para lo cual me permito adjuntar el levantamiento topográfico georreferenciado actualizado, rectificando los linderos del predio de la EPN. Con oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0509-O de 11 de abril de 2024, la Directora Metropolitana de Catastro de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Ter	2024-06-11	2024-06-11	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0494-M de 11 de junio de 2024 y anexos
		Director Administrativo	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento e informa que: "En el mes de mayo no se reporta avance alguno"	2024-06-05	2024-06-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-2550-M de 05 de junio de 2024 y anexos
		Directora de Planificación	Mediante memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024, la	2024-07-03	2024-07-03	Memorando Nro. EPN-DP-2024-1518-M de 03 de julio de 2024 y anexos

			Directora de Planificación remite la matriz de seguimiento en el cual informa lo siguiente: "Se han mantenido varias reuniones con los delegados del IMP con la finalidad de subsanar las observaciones que se han levantado. Con Oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMGT-2024-1629-O de 25 de junio de 2024, se remitió el Informe Técnico con observaciones a la solicitud de emisión del Certificado de Conformidad de la Nueva Biblioteca de la EPN, y la renovación de construcción del CEC."			
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024, el Director Administrativo remite la matriz de seguimiento con el detalle de las acciones realizadas para implementar las recomendaciones y manifiesta que: "En el mes de junio de 2024, no se reporta avance alguno".	2024-07-05	2024-07-05	Memorando Nro. EPN-DA-2024-3118-M de 05 de julio de 2024 y anexos
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0633-M de 23 de julio de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "El Dr. Raúl Cajas informó que, la Dirección de Planificación de la EPN, mediante memorando No. EPN-DP-2024-0784-M de 17 de abril de 2024, informó al rectorado que ya no es necesario la protocolización del oficio No. EPN-R-2024-0008-O; y, comunicó que se ha catastrado el campus en dos predios 3757136 y 3773498 separado por la calle Toledo. Al respecto mediante memorando No.	2024-07-23	2024-07-23	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0633-M de 23 de julio de 2024 y anexos

			<p>EPN-DAJ-2024-0409-M de 15 de mayo de 2024, desde la Dirección Jurídica, se solicitó a la Dirección de Planificación la confirmación de prescindir del requerimiento de protocolización; siendo confirmado por la Dirección de Planificación con memorando No. EPN-DP-2024-1036-M de 15 de mayo de 2024. Acto seguido se puso en conocimiento de la Dirección Financiera este particular mediante memorando No. EPN-DAJ-2024-0424 de 20 de mayo de 2024. Con memorando No. EPN-DAJ-2</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024, la Directora de Planificación informó que, con Oficio Nro. EPN-R-2024-0245-O de 09 de julio de 2024, se indica al Secretario General de Territorio, Hábitat y Vivienda que, en atención al Oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMGT-2024-1629-O de fecha 25 de junio de 2024, se han solventado las observaciones, para lo cual se adjunta la documentación habilitante. Al momento se espera la respuesta de dicha institución.</p>	<p>2024-08-05</p>	<p>2024-08-05</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-1813-M de 05 de agosto de 2024 y sus documentos adjuntos</p>
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024, la Directora de Planificación informó el avance de las recomendaciones; en este sentido, se informó que, con Oficio Nro. EPN-R-2024-0316-O de 13 de septiembre de 2024, se indicó que, mediante Oficio Nro. GADDMQ-SHOT-DMGT-2024-2027-O, de</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>2024-09-25</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2209-M de 25 de septiembre de 2024</p>

			<p>fecha 05 de agosto de 2024, la Mgr. Laura Judith Mantilla, Directora Metropolitana de Gestión Territorial, remitió el Informe técnico con observaciones a la solicitud de emisión del Certificado de Conformidad de la Nueva Biblioteca de la EPN, adjuntando el informe técnico arquitectónico Nro. GADDMQ SHOT-DMGT-2024-0481-IT. En este sentido, se solventan las observaciones levantadas, por lo que, se solicitó la emisión de Certificado de Conformidad de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional, el Centro de investigación facultad de ingeniería mecánica y el Centro de Educación Continua (CEC).</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, El día jueves 24 de octubre de 2024, se mantuvo una reunión en la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, junto con la Arq. María José Escudero, Directora Metropolitana de Gestión Territorial; Mgr. Viviana Figueroa, Jefa de Áreas Históricas; Mgr. Susana Noroña, funcionaria; Ing. Edison Coque, funcionario del Bomberos Quito; y por parte de la Escuela Politécnica Nacional, la Mgr. Ana Belén Noguera, Directora de Planificación, Arq. Diego Villarreal y Arq. Carla Moreno, funcionarios de la Dirección de Planificación. La EPN coordinó la reunión entre las partes para resolver 2 temas que tiene Bomberos:</p> <p>1. En un informe de la unificación de predios, por</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>

			<p>un error de tipeo, Catastro emite otro número de predio, no el No. 3757136. Para esto, la SHOT debe solicitar la corrección del informe. El día martes 29 de octubre, Viviana indicó que el día lunes 28/oct/24 remitió a la directora metropolitana el oficio, para revisión</p>			
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024, El día jueves 24 de octubre de 2024, se mantuvo una reunión en la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, junto con la Arq. María José Escudero, Directora Metropolitana de Gestión Territorial; Mgr. Viviana Figueroa, Jefa de Áreas Históricas; Mgr. Susana Noroña, funcionaria; Ing. Edison Coque, funcionario del Bomberos Quito; y por parte de la Escuela Politécnica Nacional, la Mgr. Ana Belén Noguera, Directora de Planificación, Arq. Diego Villarreal y Arq. Carla Moreno, funcionarios de la Dirección de Planificación. La EPN coordinó la reunión entre las partes para resolver 2 temas que tiene Bomberos:</p> <p>1. En un informe de la unificación de predios, por un error de tipeo, Catastro emite otro número de predio, no el No. 3757136. Para esto, la SHOT debe solicitar la corrección del informe. El día martes 29 de octubre, Viviana indicó que el día lunes 28/oct/24 remitió a la directora metropolitana el oficio, para revisión</p>	<p>2024-11-11</p>	<p>2024-12-11</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2571-M de 11 de noviembre de 2024</p>
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>2024-12-18</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2024-2866-M de 18 de</p>

			<p>diciembre de 2024, se indicó que, Nuestra necesidad como EPN, es continuar con la construcción de edificio CEC, obra que se encuentra suspendidas por caducidad de la LMU20. Para la renovación de la licencia el Municipio requiere el Certificado de Conformidad de la Biblioteca de la EPN, el Centro de investigación FIM y el Centro de Educación Continua (CEC) en el cual se regulariza todo el predio de la EPN incluido la nueva obra del CEC. la SHOT, al no cumplir con los acuerdos establecidos en la reunión del día 24 de octubre de 2024, el Señor Rector solicitó información del trámite mediante oficio EPN-R-2024-0444-O de 15 de noviembre de 2024, en el cual se detallaron los acuerdos establecidos entre las tres instituciones. Con fecha 24 de noviembre y 03 de diciembre, se mantuvieron reuniones en la SHOT, con la finalidad que se remita el oficio de acuerdo a las directrices emitidas por Bomberos, el mismo que fue enviado mediante oficio GADD</p>			<p>diciembre de 2024</p>
		<p>Director de Planificación</p>	<p>Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025, se informó que, se mantuvo una reunión entre la Secretaría y Bomberos, en el cual coordinaron específicamente el pedido que debe hacer la Secretaría a Bomberos Quito. Mediante GADDMQ-SHOT-DMGT-2024-3041-O de fecha 27 de diciembre de 2024, la SHOT solicitó "se aclare si los procesos</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>2025-01-10</p>	<p>Memorando Nro. EPN-DP-2025-0017-M de 10 de enero de 2025 y sus anexos</p>

			de Medios de Egreso y Visto Bueno de Planos dentro del Cuerpo de Bomberos para el predio Nro. 130800 corresponden también para el actual predio Nro. 3757136 de la Escuela Politécnica Nacional y por tanto se encuentran vigentes.". Estamos a la espera de la respuesta por parte de Bomberos.			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0696-M de 15 de agosto de 2024, el Rector de la EPN, solicitó al Director de Asesoría Jurídica que: "remita a la brevedad posible el detalle de las acciones realizadas durante los meses de junio y julio de 2024 y los medios de verificación"	2025-08-15	2025-10-15	Memorando Nro. EPN-R-2024-0696-M de 15 de agosto de 2024
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0938-M de 16 de octubre de 2024, el Director de Asesoría Jurídica, manifiesta: "A la presente fecha, la Dirección de Planificación de la EPN está gestionando la obtención de la LMU para continuar con la construcción del edificio CEC y que posteriormente se iniciará el proceso que corresponda para que la Av. Toledo ya no forme parte del predio de la EPN".	2024-10-16	2024-10-16	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0938-M de 16 de octubre de 2024
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0986-M de 30 de octubre de 2024, el Director de Asesoría Jurídica manifiesta: "A la presente fecha, la Dirección de Planificación de la EPN está gestionando la obtención de la LMU para continuar con la construcción del edificio CEC y que posteriormente se iniciará	2024-10-30	2024-10-30	Memorando Nro. EPN-DAJ-2024-0986-M de 30 de octubre de 2024

			el proceso que corresponda para que la Av. Toledo ya no forme parte del predio de la EPN. La Dirección de Asesoría Jurídica se encuentra a la espera de que la Dirección de Planificación de la EPN, comunique la culminación del trámite de obtención de la LMU".			
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024, el Rector de la EPN insiste a la Dirección Administrativa remita la información referente al seguimiento de recomendaciones.	2024-10-25	2024-10-25	Memorando Nro. EPN-R-2024-0898-M de 25 de octubre de 2024
		Rector	Mediante memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024, el Rector de la EPN, insiste al Director Administrativo en que remita de manera mensual el reporte de las acciones reaclizadas para implementar las recomendaciones.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-R-2024-0942-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, solicito a la Abg. Amalia Cepeda, de oportuna respuesta a los requerimientos de la maxima autoridad.	2024-11-13	2024-11-13	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5363-M de 13 de noviembre de 2024
		Director Administrativo	Mediante memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024 el Director Administrativo, insistió a la Abg. Amelia Cepeda, que atienda el requerimiento del rector en los tiempos establecidos.	2024-11-15	2024-11-15	Memorando Nro. EPN-DA-2024-5478-M de 15 de noviembre de 2024
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 el director administrativo remite Memorando Nro. EPN-DP-2024-0354-M de 26 de febrero de 2024;	2024-12-24	2024-12-24	Memorando Nro. EPN-DA-2024-6032-M de 24 de diciembre de 2024 y anexos

			levantamiento planimétrico; Predial Urbano de 03-11-2024, correo electrónico de consulta y anexos			
		Director de Asesoría Jurídica	Mediante Memorando Nro. EPN-DAJ-2025-0015-M de 09 de enero de 2025, el Director de Asesoría Jurídica, remite la matriz de seguimiento en el que manifiesta: "Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, la Dirección de Planificación de la EPN está gestionando la obtención de la LMU para continuar con la construcción del edificio CEC y que posteriormente se iniciará el proceso que corresponda para que la Av. Toledo ya no forme parte del predio de la EPN. La Dirección de Asesoría Jurídica se encuentra a la espera de que la Dirección de Planificación de la EPN, comunique la culminación del trámite de obtención de la LMU. Desde la Dirección de Asesoría Jurídica, se continuará prestando la asesoría jurídica que requiera la Dirección de Planificación de la institución".	2025-01-09	2025-01-09	Memorando Nro. EPN-DAJ-2025-0015-M de 09 de enero de 2025
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mediante Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025 el director administrativo remite Memorando Nro. EPN-DP-2024-0354-M de 26 de febrero de 2024; levantamiento planimétrico; Predial Urbano de 03-11-2024; Al 31 de enero 2025	2025-02-04	2025-02-04	Memorando Nro. EPN-DA-2025-0477-M de 04 de febrero de 2025
		Director de Planificación	Con Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025, se informó que, Con Oficio Nro.GADDMQ-CBDMQ-DP-2025-0012-O de 09 de enero de 2025, la Directora	2025-02-27	2025-02-27	Memorando Nro. EPN-DP-2025-0438-M de 27 de febrero de 2025

			<p>Metropolitana de Gestión Territorial FD5 de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT), informó que, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito pone a conocimiento que, todos los procesos en nuestra entidad tanto de Medios de Egreso y Visto Bueno de Planos correspondientes al predio Nro. 130800, corresponden también al predio Nro. 3757136, esto conforme la documentación adjunta y antecedentes del Informe Técnico Nro. SHOT-DMC-UGC-2024-3306 de la Dirección Metropolitana de Catastros (DMC) que informa de la generación del Predio No. 3757136 debido al egreso del Predio No. 130800. En reunión mantenida el 13 de febrero de 2025, con personal de Cuerpo de Bomberos, EPN y SHOT, esta última solicitó un trámite adicional, que consiste en que se gestione de una manera unificada el visto bueno de un solo pre</p>			
--	--	--	--	--	--	--